

# Minsal asegura continuidad de obras en el Hospital de Linares

**26% de avance.** “Es una gran obra. Es de un estándar que duplica los metrajes del hospital actual. Aumenta en un 50% las camas, por lo menos, del hospital que está ahora funcionando”, comentó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

**LINARES.** La serie de retrasos que enfrenta la mega construcción, del principal establecimiento asistencial en ejecución en el Maule Sur, ya sería parte del pasado tras la reciente visita al proyecto de la titular de Salud, Ximena Aguilera.

La construcción del nuevo edificio presenta un 26% de avance, progreso muy inferior al esperado según cronograma, esto debido a la suspensión de los trabajos

que produjo la pandemia por el alza en los costos.

“Eso impactó directamente a este hospital y a otros siete a nivel del país, que eran proyectos sectoriales, para los cuales no había un mecanismo que diera una satisfacción suficiente a la diferencia de costos que implicó la pandemia”, explicó la ministra en compañía de autoridades regionales, en una visita de inspección a las faenas.

El incremento de los valores motivó acciones judiciales de parte del contratista, conflicto que el Gobierno sostiene ya está siendo resuelto con la reanudación de los trabajos en el millonario recinto.

## ANHELADA REACTIVACIÓN

Aguilera explicó que, dada la situación, se recurrió a un proceso extraordinario con la Dirección



Ministra de Salud, Ximena Aguilera, visitó las obras que se reanudaron recientemente.



El hospital provincial estaría concluido el 2028, con 329 camas, ocho pabellones quirúrgicos y tres salas de parto integral.

de Presupuesto, logrando un decreto que reconoce la necesidad de revalorización de las iniciativas afectadas.

“Llegamos a un acuerdo entre el Servicio de Salud y la empresa. Nosotros, como ministerio, también participamos en lo que es la mediación, y eso permite que como ustedes pueden ver, que los trabajadores están retomando y se va a avanzar en el contrato que

se acordó con ellos, que es una parte de la construcción”, afirmó.

El acuerdo con la firma realizadora implica seguir con la ejecución de las obras por nueve meses, mientras que el Servicio podrá celebrar otros contratos para la continuación de las demás partidas del proyecto.

“Es una gran obra. Es de un estándar que duplica

los metrajes del hospital actual. Aumenta en un 50% las camas, por lo menos, del hospital que está ahora funcionando. Es un recinto que ya tiene un estándar del siglo XXI. Va a tener unas áreas de atención ambulatoria grandes, con mucha diversidad de especialistas, equipamiento apropiado a un hospital de esta capacidad”, resaltó la secretaria de Estado.