

Obras del puente Ferroviario superan el 60% de avance y partió instalación de mástiles

Un avance físico del 60,17% es el que registran las obras del nuevo puente Ferroviario que cruzará el río Biobío según detalló EFE Sur y se espera sea entregado a su uso a fines del próximo año.

Esta semana se inició la instalación de mástiles de 60 metros y arcos inclinados que reducen la exposición al viento, además de la integración de un sistema de iluminación LED que busca minimizar la contaminación lumínica.

El gerente general Nelson Hernández dijo que "tenemos un compromiso irrestricto con el cumplimiento de los plazos para cada una de las obras de nuestro Plan Maestro Ferroviario para Biobío, un paquete de iniciativas que suman en total más de US\$3 mil millones y que está llamado a elevar a un siguiente nivel la conectividad y el uso ferro-

viario del tren tanto de pasajeros como de carga".

Actualmente, en total, van 334 pilotes ejecutados, lo que equivale al 100% de dichas estructuras. El puente lleva 61 vi-

gas de amarre completando el 100% de esa partida. También el proyecto incluye vigas cajón, completando 35 de un total de 62, lo que equivale a un 56% de ellas.



Mástiles permitirán reducir la exposición al viento de los trenes.