

Anunció el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández:

Obras del Puente Chabunco alcanzan un 45% de avance y podrían estar concluidas en diciembre



El seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, anunció ayer que las obras del Puente Chabunco llevan, aproximadamente, un 45% de avance y podrían estar concluidas a fines de este año.

“Se realizó una modificación de contrato que hoy día está en trámite. El plazo de contrato, ahora, es para término a fines del año 2025”, indicó la autoridad.

Al describir lo avanzado

y lo que resta, Oyarzo indicó: “Ya se realizó todo lo que es el pilotaje del lado sur del puente. Hoy día se está comenzando a realizar las faenas de emplantillado para poder comenzar a construir las obras de hormigón de lo que va a ser una de las zapatas que va a recibir uno de los extremos del puente, en este caso el sector del lado sur”.

Agregó que durante los próximos días se retomarán también las obras en

el sector del lado norte, que son parte de esta modificación de contrato hoy en trámite. “Esperamos que en diciembre del presente año estas obras ya puedan estar siendo entregadas a explotación, es decir, abriéndose al tránsito para poder conectar nuevamente la ciudad de Punta Arenas con el sector del aeropuerto y también hacia la Ruta 9 hacia el lado norte de la ciudad de Punta Arenas”, declaró el seremi de Obras Públicas.